

CHANTIER : Construction maison Bikoï à Kribi – Arrondissement II – Lieu-dit Nziou – Lot 9 Bloc 27

PV de réunion de chantier WhatsApp N°05 du 8 avril 2023
--

Nom / Prénom	Tél portable	Mail	Présence*
--------------	--------------	------	-----------

*Diffusé=D, Convoqué=C, Invité = I, Présent = P, Excusé = E, Absent=A, Retard=R

MAITRISE D'OUVRAGE / MOA

Simon et Pascale BIKOÏ	+336 30 23 39 47	simon.bikoi@mfr.asso.fr simon.bikoi@icloud.com	D,I,P
------------------------	------------------	--	-------

MAITRISE D'OEUVRE / MOE

Eric DESPLANCHE	+336 77 11 16 19	desplanche.eric@orange.fr	D,C,P
-----------------	------------------	--	-------

COORDINATION et représentant du MOA sur site

Emmanuel BIYONG	+237 93 10 92 58	ebiyong@socapalm.org	D,I,A
-----------------	------------------	--	-------

ENTREPRISE GENERALE ACS

LOTS	Représentants	Tél portable	Mail	Présence
01 – Gros œuvre : Préparation chantier, piquetage, terrassement, fondation, assainissement, soubassement, dallage, élévation, charpente et couverture, menuiserie extérieure	Directeur : Emmeriault LEUNANG	+237 97 48 75 48	emmeriaultleunang@yahoo.fr	D,C,P
02 – Second œuvre : Cloisonnement, plomberie, électricité, menuiserie intérieure, ventilation / climatisation				
03 – Finitions : Revêtement de sol / carrelage, revêtement mur / peinture, éclairage intérieur, travaux de façade, ferronnerie extérieure				
04 – Aménagements extérieurs VRD : Revêtement / traitement des murs de clôture, allées de jardin, ferronnerie clôture / portail, éclairage extérieur, espaces verts, assainissement eaux pluviales, nettoyage chantier et terrain	Collaborateur architecte conseil : Alain-Fernand BOSSOM	+237 99 63 16 57	bossberi@yahoo.fr	D,C,A

METEO

Intempéries relevées	Cumul précédent	Cumul à ce jour	Observations
Nombreuses pluies semaine 14			Travail interrompu lors des journées entières de pluie

Prochaine réunion WhatsApp : le samedi 15 avril 2023 à 10h00 (Cameroun), 11h00 (France)

Sont convoqués sur site : M. Alain Fernand BOSSOM

Sont convoqués sur WhatsApp : M. Emmeriault LEUNANG

Sont invités sur WhatsApp : MM. Simon BIKOÏ, Emmanuel BIYONG et Jean Moïse BIKOÏ

Présence obligatoire des personnes convoquées.**ATTENTION : la non convocation ne dispense pas de l'envoi des documents demandés.****Sommaire général des réunions de chantier :**

La réunion de chantier a pour objet :

- 1 - Questions administratives : rappel des informations générales et des modalités de règlement suivant le contrat
- 2 - Organisation et planning du chantier : programmation, avancée du chantier, planning des travaux à venir
- 3 - Questions techniques et recommandations traitées par lot

Pour rendre plus lisibles les PV, les nouvelles informations concernant le PV en cours sont rédigées en caractère bleu.

1 - Questions administratives :

Contrat / Devis.

La construction fait l'objet d'un contrat entre l'entreprise ACS représentée par M. Emmeriault LEUNANG, le MOA M. Simon Bikoï, son représentant sur site M. Emmanuel BIYONG et le rédacteur Me Felix NGAH. Il est daté du 4/01/2023. Le montant total des travaux de cette construction est fixé à 71 000 000 FCFA.

Demande de Permis de Construire.

L'ensemble des documents nécessaires à la demande de permis de construire a été déposé à la mairie de Kribi entre le 16/02/2023 et le 20/02/2023. Le récépissé de dépôt de PC établi par la mairie permet de commencer les travaux.

Le montant de cette demande a été négocié à 1 000 000 FCFA

Les documents relatifs au dépôt de la demande de Permis de Construire ont été annexés au PV 02 de la réunion du 11 mars 2023.

Assurance / garantie décennale

Il n'a pas été souscrit d'assurance de type « garantie décennale » liée à cette construction.

Informations générales

- Les intentions d'exécution seront systématiquement visées par le MOE avant réalisation.
- Tous les documents transmis par l'entreprise générale ACS au MOA le seront également en copie à son représentant coordinateur et au MOE
- Tous les documents transmis par le MOE à l'entreprise générale ACS le seront également en copie au MOA et à son représentant coordinateur
- Le représentant coordinateur du MOA sur le site est M. Emmanuel BIYONG

Modalités de règlement et règlements effectués

M. Bikoï a versé à l'entreprise ACS la somme de 18 750 000 FCFA via son représentant coordinateur. La transaction a été finalisée en totalité le 27/02/2023.

Cette somme correspond :

- pour 17 750 000 FCFA, au règlement des provisions de la phase I prévue au contrat, soit 25% des travaux. La phase I correspond au démarrage du chantier.
- pour 1 000 000 FCFA, au frais du permis de construire

La facture acquittée du premier règlement de 17 750 000 FCFA de la phase I de la construction est annexée au PV 03.

La facture acquittée de 1 000 000 FCFA correspondant aux frais de demande de PC est annexée au PV 04.

Pour rappel du contrat, M. BIKOÏ versera à l'entrepreneur ACS :

- 17 750 000 FCFA (25% des travaux) au titre de provisions de la phase II. Elle commence à l'achèvement des terrassements, fouilles, assainissements, fondations, soubassements, dalles, clôtures,...
- 14 200 000 FCFA (20%) au titre de provisions de la phase III. Elle commence à la mise hors d'eau, hors d'air de la construction, c'est à dire à l'achèvement de toutes élévations des murs, charpente, couverture, menuiseries extérieures,...
- 14 200 000 FCFA (20%) au titre de la phase IV. Elle correspond à tout achèvement et toute finition intérieure comme extérieure : cloisons, menuiseries, plafonds, sols, électricité, plomberie, peintures, enduits, équipements divers, VRD,... et nettoyage du chantier
- 7 100 000 FCFA (10%) au plus tard 2 mois après la réception du chantier et la remise des clés

Communication autour du projet de construction

Le site internet <https://haciendakribi.fr> est en ligne depuis le 18/03/2023.

M. S. BIKOÏ nous informe que le site s'est enrichi des éléments suivants :

- Premières photos et vidéos sur l'avancée des travaux dans les pages « Blog »
- PV 01 et 03 des réunions de chantier dans la rubrique « Documents »
- (HR) Le Flyer de l'association ACTerre d'Alain BOSSOM est accessible depuis l'article « Sortons de Terre »

M. S. BIKOÏ demande à M. E. LEUNANG de lui fournir des documents, photos, vidéos pour alimenter une rubrique sur les activités de la société « ACS ». D'autre part, il lui demande de fournir des informations (textes et photos) et un synopsis sur l'emploi de la « brique de terre » dans l'histoire de la construction au Cameroun jusqu'aux techniques modernes mécanisées actuellement employées. Ces informations alimenteront le propos du site sur la continuité de cette pratique de construction, occultée un temps peut-être par le tout-béton. Elles rappelleront tous les avantages (inertie, régulation hygrométrique, durabilité, etc) de ce matériau naturel et disponible.

M. BIKOÏ nous encourage à publier des commentaires sur le site via les pages du « Blog » ou via la rubrique « Contact »

2 - Organisation / planning :

Organisation des réunions de chantier

L'objet des réunions est de régler les problèmes d'ordre administratif, d'organisation/planning et les problèmes techniques

La prochaine réunion aura lieu sur WhatsApp samedi 15 avril 2023 à 10h00 (Cameroun), 11h00 (France).

Chaque réunion fera l'objet d'une convocation par WhatsApp durant la semaine en cours et sera mentionnée sur le précédent PV de réunion.

Pour la bonne coordination et la bonne avancée du chantier la présence des personnes convoquées est obligatoire, en cas d'empêchement prendre contact avec le MOE (ou le MOA) pour l'avertir et étudier les questions en suspens

Chaque réunion fait l'objet d'un PV diffusé à tous les participants. A lire bien sûr !

Chaque PV de chantier devient contractuel sans contestation avant la réunion suivante.

Planning

Le contrat prévoit une construction sur une période de 15 mois. Achèvement prévu en mars-avril 2024.

Le planning est toujours en cours de rédaction. M. E. LEUNANG finalise le document courant semaine 15.

Il sera disponible sous Excel et au format PDF. Il sera annexé au PV courant dès sa réception.

D'ici fin avril, M. LEUNANG aura commencé la fabrication des BTC sur place.

Le tableau ci-dessous récapitule les étapes passées

Avancement des travaux

Date ou N° semaine	N° Lot	Tâches et travaux effectués	Remarques
04/01/2023		Signature du contrat à Douala	
26/01/2023	1	Début fouilles puisard et fosse EU Dédommagement des maraîchères sur le terrain	
09/02/2023	1	Nettoyage terrain Achèvement fouilles EU	
20/02/2023		Dépose complète de la demande de PC à la mairie de Kribi Récépissé de dépôt de PC	
25/02/2023 26/02/2023	1	Début implantation, piquetage Amenée d'eau depuis le dispensaire Construction magasin de chantier Début des approvisionnements	
27/02/2023		Versement complet de la phase I + PC de la part du MOA à l'entrepreneur ACS : 18 750 000 FCFA	
03/03/2023	1	Première réunion de chantier WhatsApp, présents : MM Bikoï, Leunang, Desplanche	Coupure alimentation électrique du dispensaire donc plus d'alimentation en eau du chantier
Au 11/03/2023	1	Fouilles maison, clôture, assainissement, achevées à 90% Début d'élévation des fondations	Problème d'alimentation en eau résolu Problème d'alimentation électrique à traiter
Au 18/03/2023	1	Poursuite des fondations, élévation des cuves d'assainissement des EU	Problème d'alimentation électrique en cours de résolution Problème temporaire d'approvisionnement maçonnerie
Au 1/04/2023	1	Fondations de la maison et cuves EU chaînées et arasées	Pas de nouvelle de l'alimentation électrique au dispensaire
Semaine 14	1	Fondation clôture, préparation dalle cuves EU, préparation fer à béton clôture	Nombreuses pluies. Ni alimentation électrique ni alimentation eau sur place

Travaux à venir

De manière générale, merci de questionner le MOE et le MOA par avance à propos des intentions d'exécution.

Merci également de leur montrer si nécessaire les échantillons par WhatsApp pour accord et/ou choix au plus tôt en tenant compte des délais d'approvisionnement

N° semaine	N° Lot	Travaux à venir	Remarques / Recommandations
15	1	Élévation clôture, dalle cuves EU, bétonnage puisard	Suivant météo

Documents transmis ou à transmettre

Emetteur	Contenus	Destinataires	Pour le	Fait le
E. LEUNANG A. BOSSOM	Planning complet de la construction	S. BIKOÏ E. DESPLANCHE	Semaine 15	
E. LEUNANG	Infos sur ACS et sur la construction en BTC pour le site https://haciendakribi.fr	S. BIKOÏ	Au plus tôt	

Effectifs sur le chantier

Semaine 14 : Equipe (8 personnes) de terrassement et de maçonnerie.

Un suivi exact des effectifs est difficile à tenir à distance. A titre informatif, il peut être renseigné par les représentants de ACS, M. Leunang ou M. Bossom.

3 - Questions techniques et diverses / recommandations

Alimentation du chantier en électricité :

Pas de nouvelle de l'alimentation électrique : MM. BIKOÏ et LEUNANG se rapprochent du dispensaire pour plus d'information. En pratique l'électricité devrait être à nouveau disponible.

Les démarches pour l'ouverture d'un compte propre à la maison reste d'actualité.

2 devis pro forma de la société PRIMO concernant la fourniture d'un groupe électrogène et de luminaires solaires d'extérieur sont annexés au PV 04.

Alimentation du chantier en eau :

Malgré les pluies de la semaine, le puisard ne donne plus d'eau. M. LEUNANG explique ne pas avoir creuser le puisard exagérément pour ne pas polluer la nappe lorsqu'il retrouvera sa fonction première. Pour l'instant l'eau est livrée par camion selon les besoins.

Pour rappel, le forage sera creusé côté rue, à l'est du terrain, à l'opposé du puisard.

Remarque : si le dispensaire était à nouveau fourni en électricité, alors le chantier pourrait également être à nouveau alimenter en eau. Une conduite d'eau est installée depuis le dispensaire vers le chantier

Météo :

Il a plu abondamment une partie de la semaine. Le chantier a été interrompu.

La saison des pluies débute mai-juin. Pour autant, le chantier « fera avec » pendant cette période.

M. LEUNANG utilisera des bâches et envisage la création d'un abri couvert si nécessaire.

Maçonnerie :

La dalle couvrant les cuves EU est en cours de préparation. Des regards sont prévus. Elle est au programme de la semaine 15 ainsi que le bétonnage du puisard.

Les fondations de la clôture sont en cours. Les élévations débiteront semaine 15.

Les premières fabrications de briques sont programmées fin avril. Elles s'enchaîneront au fur et à mesure des besoins du chantier. Leur « maturation » est de 21 jours.

L'approvisionnement en terre se fera aussi dans la durée en fonction des besoins.

La machine sera acheminée depuis l'Ouest du Cameroun dès que le chantier sera ceint.

*HR : Hors Réunion

*TEL : par Téléphone

*WA : par WhatsApp

Le présent PV comporte 4 pages

Sans contestation d'ici la prochaine réunion, ce PV sera considéré comme accepté par les parties.

Rédacteur du PV : Eric Desplanche



FIN DU PV